

Nº de Orden: 001

Fecha: 30/09/2020

Hora: 10:20



Obra: Saneamiento y pluviales

Emplazamiento:

Calle del Charcon

Municipio: El Cotillo

Provincia: Las Palmas

Nombre de Proyecto:

Mejora Saneamiento Núcleo de El Cotillo

Autor: Director Ejecución Obra (DEO) - Miguel Ángel Sicilia de Paz

Primera visita

Se realiza la primera visita a la obra el día 8 de septiembre acompañado de Ofelia Manjón y Tomás Fuentes, ambos componentes de la asistencia técnica a la dirección de obra, para comprobar in situ la ubicación de la EBAR y el trazado de los distintos colectores.

Primero nos desplazamos a la parcela donde se ubicará la EBAR que se encuentra limitada al sur y al oeste por edificios, al este por la antigua EBAR y al norte por el deslinde del dominio público marítimo terrestre que coincide con una alineación de bordillos existentes.

Se localiza la ubicación de los dos sondeos realizados como reconocimientos geológicos y se comprueba que uno de ellos, el más al oeste está totalmente aterrado mientras que el más al este está tapado con tapa metálica y cementado a su alrededor, por lo que fue imposible abrirlo.

Se continúa la visita callejeando por la traza de los colectores para llegar a la zona donde se ubicaría la arqueta del sistema de retención de contaminantes. En el lugar se comprueba que existen numerosos inconvenientes para la instalación en la ubicación de proyecto. Estas dificultades hacen referencia a que no existe espacio material para su implantación. Además se comprueba que la vía para acceder al arqueta por dónde debe ejecutarse un colector drenaje de 1200 mm de diámetro y sustituir un colector de saneamiento de 315 mm de diámetro por otro de 500 mm, presenta una anchura que difícilmente permitirá la instalación de ambos colectores. A estas dificultades hay que añadir que durante la visita se comprueba que los terrenos a excavar están conformados por una colada basáltica que dificultará en gran medida la excavación de la zanja y que la calle está flanqueada por dos edificios, el ubicado más al norte, en plena restauración y el situado más al sur, apuntalado con una estructura de vigas para sostenerlo (foto). Esta circunstancia



Nº de Orden: 001

Fecha: 30/09/2020

Hora: 10:20



hace que tengamos que plantearnos la posibilidad de estudiar alternativas para trasladar la citada arqueta a otra ubicación. Continuando la visita nos trasladamos al entorno de la calle La Nasa. En realidad se trata de un callejón estrecho por el que el proyecto dibuja el trazado de un colector de saneamiento de 500 mm de diámetro y a todas luces, una vez visitada la zona, se comprueba que es totalmente inviable su instalación, por lo que habrá que estudiar alternativa a este trazado. Por último nos encontramos con el jefe de obra, Leocadio Sánchez, y la jefa de producción de la UTE, Sara Torres. Después de las presentaciones nos trasladamos a las oficinas de OPC en Puerto del Rosario dónde mantuvimos una reunión de toma de contacto sobre temas de seguridad y salud y cumplimiento documental que exige la obra.

Visita de comprobación

Nº de Orden: 001

Fecha: 30/09/2020

Hora: 10:20



FIRMANTES

Director Ejecución Obra (DEO)

Gobierno de Canarias

Miguel Ángel Sicilia de Paz